

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1.	4600000 (код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4617310 (код)	0443 (КОФВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИБЛ. СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИПСЕВА, ШКОЛАНСЬКИЙ, ВЕРБОЛОЗНИЙ, ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. РАСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ		300 000.00	300 000.00		850.73	850.73		-299 149.27	-299 149.27
2	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЙСЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ		11 037 700.00	11 037 700.00		8 183 233.35	8 183 233.35		-2 854 466.65	-2 854 466.65

(гривень)

якості	ВЛДС	Розрахунок	9	9	9	9		
1	Рівень готовності об'єкта будівництва							
КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛІЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ,								
2 ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ								

заграт

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.		26 532 800	26 532 800	26 532 800	26 532 800		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.		20 605 810	20 605 810	20 605 810	20 605 810		
3	інші витрати	ГРН.		5 926 990	5 926 990	5 926 990	5 926 990		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.		11 037 700	11 037 700	8 183 233,35	8 183 233,35	-2 854 466,65	-2 854 466,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів

5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.		9 010 260	9 010 260	8 064 973,35	8 064 973,35	-945 286,65	-945 286,65
---	--------------------------	------	--	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів

6	інші витрати	ГРН.		2 027 440	2 027 440	118 260	118 260	-1 909 180	-1 909 180
---	--------------	------	--	-----------	-----------	---------	---------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів

7	Вартість проектних робіт	ГРН.		951 858	951 858			-951 858	-951 858
---	--------------------------	------	--	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт введено в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів

1	Протяжність мережі	км.		2,09	2,09	2,09	2,09		
2	Тривалість будівництва	місяці		36	36	36	36		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.		12 695 119,62	12 695 119,62	12 695 119,62	12 695 119,62		

1	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100		
---	---------------------------------------	------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

3 БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКИЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ

заграт

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.		3 196 100	3 196 100	3 196 100	3 196 100		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.		2 291 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000		
3	інші витрати	ГРН.		905 100	905 100	905 100	905 100		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.		169 100	169 100			-169 100	-169 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти у 2020 році не були використані у зв'язку з корегуваннями експертного звіту

5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.		138 100	138 100			-138 100	-138 100
---	--------------------------	------	--	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти у 2020 році не були використані у зв'язку з корегуваннями експертного звіту

